

将乐县山门养猪场提升改造项目设施验收情况表				
序号	项目名称	批复数量（平方米）	验收数量（平方米）	验收情况
1	新建育肥舍2幢	1800	3079（3幢）	完成
2	管理用房1栋	47	94	完成
将乐县山门养猪场提升改造项目设备验收情况表				
序号	机具名称	批复数量	验收数量	验收情况
1	栏位设备	56套	280套	完成
2	环控系统	4套	4套	完成
3	风机系统	15套	15套	完成
4	水帘系统	2套	5套	完成
5	监控系统	1套	1套	完成

