


将乐县新建牲畜定点屠宰场设施情况表

序号	项目名称	批复数量（平方米）	验收数量（平方米）	验收情况
1	总用地面积	21224	21224	完成
2	新建办公楼综合楼	2100	2173	完成
3	生猪屠宰车间	1450	1487	完成
4	生猪屠宰圈	800	816	完成
5	牛羊屠宰车间	420	427	完成
6	牛羊待宰圈	180	186	完成
7	分割车间	625	675	完成
8	冷库	1200		完成
9	无害化处理车间	145	170	完成
10	污水处理站、配电间、公厕、门卫、检疫、泵房、锅炉用房等其他建筑	1050	1276	完成
11	配套建设道路、回车场、给排水、电气、绿化等附属工程	/	/	完成
12	实验室		519	完成



将乐县新建牲畜定点屠宰场设备设施验收情况表

序号	资产名称	建设内容	验收结果
1	屠宰设备	一套	完成
2	锅炉设备	一套	完成
3	冷库设备	一套	完成
4	实验室设备	一套	完成
5	污水处理设备	一套	完成
6	无害化处理设备	一套	完成
7	监控设备	一套	完成
8	污水处理在线监测设备	一套	完成
9	家具和办公设备	一套	完成
10	厨房设施	一套	完成
11	空压机、地磅、柴油发电机、消毒设备	一套	完成
12	刀具消毒器零星设备及设备房设施	一套	完成
13	移交环节设施设备	一套	完成
14	广告牌制作	一套	完成

