

福建上农养牛场提升改造项目设施情况表

序号	项目名称	批复数量（平方米）	验收数量（平方米）	验收情况
1	新建育肥舍	15500	20491.31	完成
2	阳光储粪棚	540	547.84	完成
3	有机肥发酵车间	3500	4575.76	完成
4	新建养殖道路	2100	2867.78	完成

福建上农养牛场提升改造项目设备验收情况表

序号	资产名称	建设内容	验收结果
1	送料机（车）	两台	完成
2	高压清洗车	一辆	完成
3	清运车	一辆	完成
4	翻堆机	一套	完成
5	铲车喂料仓	一套	完成
6	立式粉碎机	一套	完成
7	滚筒筛分机	一套	完成
8	自动包装机	一套	完成
9	皮带输送机	一套	完成
10	地磅	一套	完成
11	变压器	一套	完成

福建越扬信息技术有限公司
 测绘资质：乙 级
 证书编号：乙测资字35502866
 发证机关：福建省自然资源厅