将乐温氏总部和饲料厂建设项目设施、设备验收情况表

	序号	项目名称	批复数量（平方米）建筑面积	验收数量（平方米）建筑面积	验收情况
	1	建设年产52万吨饲料加工厂（含主车间、成品车间、原料车间）	8700	9186	完成
	2	宿舍楼1栋	1700	1736.05	完成
	3	食堂1栋	300	630.7	完成
	4	办公楼1栋	1100	1663	完成
	5	服务部1栋	390	401.66	完成
	6	配套饲料生产成套设备1批及锅炉、空压机、空调、叉车、实验室、监控等辅助生产设施设备	/	配套饲料生产成套设备1批	完成
				锅炉、空压机、空调、叉车、实验室、监控等辅助生产设施设备1批（套）	完成
	7	配套项目内道路、回车场、给排水、电气（含配电）、燃气、绿化、门卫等附属工程	/	道路及回车场（25598平方米）、给排水、电气（含配电）、燃气各一套、绿化（4837平方米）门卫3个（76平方米）围墙（1305米）	完成